



Comune di  
Borgolavezzaro



Comune di  
Tornaco



Comune di  
Vespolate

## UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà 10 - Borgolavezzaro CAP 28071  
Tel. 0321 / 885815 - 885121 - Fax 0321 / 885816  
C. Fiscale e P.IVA 94042030034  
mail protocollo@pec.unioneterredacque.it

# COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

## UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 054 DEL 21.05.2018

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. MERULA - SISTEMAZIONE DEL PORTICO DI INGRESSO E DELL'AREA DI PERTINENZA - CUP D84H17000630006 CIG 71556114FF - APPROVAZIONE CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO E ATTESTAZIONE DI LIQUIDABILITA' DELLA SPESA.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione a contrattare n. 16 T/B in data 21.07.2017 si stabiliva di dare avvio alle procedure volte all'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. MERULA - SISTEMAZIONE DEL PORTICO DI INGRESSO E DELL'AREA DI PERTINENZA" sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56 in data 19.04.2017, decidendo che la scelta del Contraente sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata, così come previsto dall'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56 in data 19.04.2017, invitando n. 12 operatori economici qualificati, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. n. 56 in data 19.04.2017, tramite RdO su Mepa-Consip;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 001 in data del 13.09.2017, si stabiliva:

1. di aggiudicare ed affidare, sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate in merito ai requisiti soggettivi tramite il sistema AVCPASS, i "lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza" alla Ditta De.Bo. 3 s.a.s. di Borghese Cristian e C. avente sede legale in Cameri (NO), Via A. Manzoni C.F. e P.I. 01784340034, alle condizioni dell'offerta pervenuta tramite RDO su M.E.P.A. n. 1646353 e verso un

importo complessivo di €. 46.057,69 + €. 2.240,51 quali Oneri per la Sicurezza + I.V.A. 10%;

2. di impegnare l'importo complessivo di €. 53.128,02, derivante dal presente affidamento con la seguente imputazione contabile:  
Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 10647 Impegno n. 702 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 con contributo della Regione Piemonte;

VISTO il contratto Raccolta 302 stipulato in data 18.10.2017;

DATO ATTO - che i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 10.10.2017;  
- che i lavori sono stati sospesi in data 18.12.2018 per 35 giorni con ripresa il giorno 22.01.2018 e quindi con scadenza il 29.01.2018;  
- che in data 23.01.2018 veniva richiesta dall'Impresa una proroga di 15 giorni per il completamento delle opere, imprevedute ed imprevedibili alla data di stesura del contratto, accordata dal RUP con determinazione n. 11 del 30.01.2018, cosicché il termine lavori veniva portato al 13.02.2018

DATO ATTO - che con determinazione n. 004 del 30.10.2017 si autorizzava la Ditta De.Bo. 3 s.a.s. di Borghese Cristian e C. con sede legale in Cameri (NO) - Via A. Manzoni - C.F. e P.I. 01784340034 - a subappaltare quota parte dei "Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza", alla ditta Coedil Società Cooperativa avente sede in Sozzago (NO) Cascina Mietta n. 5, C.F. e P.I. 02352080036, per un importo contrattuale pari a € 14.400,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, senza l'applicazione dell'IVA in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 5 e 6, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, così come modificato dall'art. 1, comma 44, Legge n. 296 del 27.12.2006;

ACCERTATO - che durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30.11.2017, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Miglio per un importo di € 45.512,97 (di cui €. 41.583,35 quale imponibile e € 4.137,54 quale I.V.A. 10%);  
- che con determinazione n. 020 in data 18.12.2017 è stata approvata la liquidazione della fattura n. 35 del 12.12.2017 emessa dalla Ditta De.Bo. 3 s.a.s. di Cameri e registrata al prot. n. 482/17 del Servizio Finanziario, relativa all'emissione del Certificato di Pagamento n. 1, per un importo di €. 41.375,43 + I.V.A. 10%, al netto della ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione;  
- che in data 13.02.2018 è stato emesso dal Direttore dei Lavori Arch. Patrizia Miglio, lo Stato d'Avanzamento n. 2, corrispondente al finale per un importo DI € 7.349,41 (€ 6.681,28 quale imponibile e € 668,13 quale IVA 10%);  
- che con determinazione n. 028 in data 14.03.2018 è stata approvata la liquidazione della fattura n. 9/18PA del 02.03.2018, emessa dalla Ditta Appaltatrice, a saldo del 2° Certificato di Pagamento, registrata al Protocollo particolare dell'Ufficio Ragioneria al n. 96/18, per un importo pari a € 6.681,28 + IVA 10%, al netto della ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata a seguito di emissione di Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori – Arch. Patrizia Miglio (Det. affidamento n. 014 del 28.06.2017) , in data 26.03.2018, dal quale risulta che i “Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza”, sono stati regolarmente ultimati verso un importo complessivo di € 48.056,71 + I.V.A. 10%;

VISTO il quadro economico consuntivo dei lavori suddetti che di seguito si riassume:

- Importo dei lavori	€ 46.057,69
- Oneri per la sicurezza	€ 2.240,51
- I.V.A. 10% su Lavori	€ 4.829,82
- Spese tecniche progett., D.L.	€ 1.700,00
- Cassa di Prev. 4% ed I.V.A. 22% su spese Progett. e D.L.	€ 456,96
- Spese Tecniche per D.L. e contabilità	€ 3.400,00
- Cassa di Prev. 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 913,92
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 2.000,00
- Cassa di Previdenza 4% ed I.V.A. 22% su CSE e CSP	€ 537,60
- Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 251,34
- Spese per emissione C.R.E.	€ 500,00
- Cassa di Previdenza 4% ed I.V.A.22% per emissione C.R.E:	€ 134,40
- Sottoservizi Det. 010 del 29.11.2017	€ 15.434,33
- Iva 10% su sottoservizi	€ 1.543,43
	-----
Totale spesa complessiva	€ 80.000,00

RISCONTRATO che, a seguito degli acconti corrisposti, resta a credito dell'Impresa appaltatrice un importo pari a € 241,49 + IVA 10%;

VISTO il D.U.R.C. emesso dall'INPS in data 12.03.2018 (scadenza 10.07.2018), prot. n. 9942830, con cui gli Enti Previdenziali competenti attestano la regolarità dell'Impresa appaltatrice;

RITENUTO pertanto,  
- di procedere con l'approvazione della contabilità dei lavori (SAL n. 1 in data 30.11.2017 e SAL n. 2 in data 13.02.2018);  
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico consuntivo dei lavori in oggetto;  
- di attestare la liquidabilità della spesa a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione dell'esercizio finanziario 2018/2020 del Comune di Borgolavezzaro;

VISTI - l'art.31, comma 1, del succitato D.Lgs.n.50/2016 e del D.L.n.56 in data 19.04.2017, che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti;  
- l'art.7 del regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che il responsabile del procedimento è il funzionario preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento;  
- l'art.5 della legge 7.8.1990, n.241, che disciplina la figura del responsabile del procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa in premessa citata, il RUP è lo scrivente Responsabile del Settore LL.PP. – Arch. Valeria Gatti;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;

VISTI gli artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 84 dello Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

#### DETERMINA

1. di approvare la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori – Arch. Patrizia Miglio in data 26.03.2018 dal quale risulta che i “Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza”, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta De.Bo. 3 s.a.s. di Borghese Cristian e C. con sede legale in Cameri (NO) - Via A. Manzoni - C.F. e P.I. 01784340034 - per un importo complessivo di € 48.056,71 + IVA 10% (oneri per la sicurezza compresi);
2. di dare atto che, in considerazione degli acconti corrisposti, il credito dell'Impresa Appaltatrice ammonta a € 241,49 oltre I.V.A. 10% pari ad € 24,15, per un importo complessivo di € 265,64 e che lo stesso importo trova copertura finanziaria sul **Capitolo 10647, Impegno n. 702** del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 con contributo della Regione Piemonte;
3. di dare atto che, con il rilascio del suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, viene autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, prestato dalla Ditta appaltatrice, relativo al contratto n. rep. 302 del 18.10.2017, costituito da polizza fidejussoria n MAF1701365 emessa in data 13.10.2017 dalla Compagnia Assicurativa Mastro Fighera – Coop. Artigiana di Garanzia Fidi- Società consortile per Azioni con sede in Gravina di Puglia;
4. di approvare il quadro economico consuntivo dei lavori in oggetto che di seguito si riporta integralmente:

- Importo dei lavori	€ 46.057,69
- Oneri per la sicurezza	€ 2.240,51

- I.V.A. 10% su Lavori	€ 4.829,82
- Spese tecniche progett., D.L.	€ 1.700,00
- Cassa di Prev. 4% ed I.V.A. 22% su spese Progett. e D.L.	€ 456,96
- Spese Tecniche per D.L. e contabilità	€ 3.400,00
- Cassa di Prev. 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 913,92
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 2.000,00
- Cassa di Previdenza 4% ed I.V.A. 22% su CSE e CSP	€ 537,60
- Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 251,34
- Spese per emissione C.R.E.	€ 500,00
- Cassa di Previdenza 4% ed I.V.A.22% per emissione C.R.E:	€ 134,40
- Sottoservizi Det. 010 del 29.11.2017	€ 15.434,33
- Iva 10% su sottoservizi	€ 1.543,43
	-----
Totale spesa complessiva	€ 80.000,00

5. di attestare la liquidabilità della spesa dando atto della presenza a bilancio anno 2018 del capitolo e dello stanziamento necessario:

- in entrata al capitolo 850 4.03.10.02.001 accertamento n. 176;
- in uscita Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2 Capitolo 10647 Impegno n. 702.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.  
Arch. Valeria Gatti

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Borgolavezzaro, 21.05.2018

Per il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Enrica Dorisi  
II SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carlo Carrera