



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Libertà 10 - Borgolavezzaro CAP 28071

Tel. 0321 / 885815 - 885121 - Fax 0321 / 885816

C. Fiscale e P.IVA 02425710031

Email: protocollo@pec.unioneterredacque.it

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 011 DEL 30.01.2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA G. MERULA - SISTEMAZIONE DEL PORTICO DI INGRESSO E DELL'AREA DI PERTINENZA - CUP D84H17000630006 CIG 71556114FF.
APPROVAZIONE PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

PREMESSO

che con determinazione a contrattare n. 16 T/B in data 21.07.2017 si stabiliva di dare avvio alle procedure volte all'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza" sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 56 in data 19.04.2017 decidendo che la scelta del Contraente sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata, così come previsto dall'art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56 in data 19.04.2017, invitando n. 12 operatori economici qualificati, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. n. 56 in data 19.04.2017, tramite RdO su Mepa-Consip;

DATO ATTO

che con determinazione n. 001 in data del 13.09.2017, si stabiliva:

1. di aggiudicare ed affidare, sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate in merito ai requisiti soggettivi tramite il sistema AVCPASS, i "Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza" alla Ditta De.Bo. 3 s.a.s. di Borghese Cristian e C. avente sede legale in Cameri (NO), Via A. Manzoni - C.F. e P.I. 01784340034 - alle condizioni dell'offerta pervenuta tramite RDO su M.E.P.A. n. 1646353 e verso un importo complessivo di €. 46.057,69 + €. 2.240,51 quali Oneri per la Sicurezza + I.V.A. 10%;
2. di impegnare l'importo complessivo di €. 53.128,02 sul Capitolo 10647, Impegno n. 702 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 con contributo della Regione Piemonte;

- VISTO il contratto Raccolta 302 stipulato in data 18.10.2017;
- DATO ATTO - che i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 10.10.2017;
- che l'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedeva la realizzazione dei lavori suddetti in settantasette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- CONSIDERATO - che il termine ultimo per la consegna dell'opera risultava essere il 25.12.2017;
- che in data 18.12.2017 i lavori sono stati sospesi causa avversità metereologici che;
- che sono ripresi in data 22.01.2018 e che pertanto il termine ultimo per la consegna dei lavori risulta essere il 30.01.2018;
- VISTA la richiesta dell'impresa De.Bo. 3 s.a.s. di Cameri pervenuta in data 23.01.2018 e registrata al protocollo n. 403 del 25.01.2018, con la quale chiede una proroga per il completamento dei lavori come da progetto;
- VISTA la nota ricevuta del 25.01.2018 registrata al prot. n. 498 del 29.01.2018, con la quale il Direttore dei Lavori, Arch. Patrizia Miglio, esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di ulteriori quindici giorni, naturali e consecutivi, rispetto al termine di ultimazione lavori previsto per il 30.01.2018;
- VERIFICATO che tale richiesta è motivata dalle maggiori lavorazioni sopravvenute in fase di esecuzione dell'opera;
- APPURATO che durante l'esecuzione delle opere sono sopravvenute lavorazioni, impreviste ed imprevedibili (determinazione n. 10 del 29.11.2017) oltre alla modifica imposta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) – nota del 06.11.2017 registrata al prot. n. 4538 del 16.11.2017 - con cui ha variato la tipologia di pietra di rivestimento della pavimentazione del portico da serizzo bocciardato a pietra di Luserna;
- RITENUTO che per il completamento dei lavori (completamento della pavimentazione in pietra di Luserna) sia giustificabile una proroga di giorni 15 (quindici);
- VISTO l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 e smi;
- VISTO il D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010 per gli articoli ancora in vigore;
- VISTI gli artt.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- VISTO l'art.84 dello Statuto comunale;
- VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1. di concedere all'impresa De.Bo. 3 s.a.s. di Borghese Cristian e C. con sede legale in Cameri (NO) - Via A. Manzoni - C.F. e P.I. 01784340034 - una proroga di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria G. Merula - Sistemazione del portico di ingresso e dell'area di pertinenza";
2. di dare atto che, alla luce della suddetta proroga, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 14 febbraio.2018.

Borgolavezzaro, 30.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Arch. Valeria Gatti

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)